



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
Orçamento 2025 - Obras e Reformas
Atualizado em janeiro/2025

UNIDADE ADMINISTRATIVA: Seção de Projetos e Obras e Coordenadoria de Obras e Manutenção Predial
CATEGORIA DE PROGRAMAÇÃO: Obras e Reformas - janeiro a dezembro/2025

DESCRIÇÃO DA AÇÃO	PROCESSO	CONTRATO	VIGÊNCIA	CONTRATADA	EMPENHO(S)	VALOR EMPENHADO DO CONTRATO (A)	TOTAL EXECUTADO ATÉ DEZEMBRO/2024	TOTAL EXECUTADO JANEIRO A MARÇO/2025 (C)	TOTAL EXECUTADO ABRIL A JUNHO/2025 (D)	TOTAL EXECUTADO JULHO A SETEMBRO/2025 (E)	TOTAL EXECUTADO OUTUBRO A DEZEMBRO/2025 (F)	TOTAL EXECUTADO DO CONTRATO (P= B+C+D+E+F)	LOCAL	SITUAÇÃO	UNIDADE RESPONSÁVEL	META	RESULTADOS	IMPACTO	GESTOR RESPONSÁVEL
Reforma do Edifício-Sede - 2ª etapa	SEI 0010587-61.2021.6.05.8000	067/2021	15/12/2021 à 18/02/2026	HAYEK Construtora Ltda (18.364.626/0001-38)	2021NE001122 2022NE000377 2025NE000735 2022NE000348 2024NE002405 2024NE002313 2024NE002529 2025NE000735	48.362.977,51	19.943.877,54	2.798.918,58	5.635.239,34	4.422.846,31	1.322.827,34	33.222.900,11	Salvador	Concluída	SEPROB	Concluída prevista para 2024	100% em 2024	Requalificação e melhoria na estrutura física do imóvel; atualização das instalações no que se refere a acessibilidade, segurança e sustentabilidade, visando melhores condições para desenvolvimento das atividades do Órgão da Sede e nos Centros de Capital, bem como a preservação do patrimônio público.	Maxwell Mascarenhas dos Anjos mmax@tre-ba.jus.br comanq@tre-ba.jus.br
Reforma do Fórum Eleitoral de Jacobina	SEI 0010899-66.2023.6.05.8000	678/2023	06/11/2023 à 08/02/2025	RIBEIRO CONSTRUTORA EIRELI (25.317.869/0001-74)	2023NE001235 2024NE000702 2024NE001710 2024NE002187	924.288,77	773.189,69	68.947,55	0,00	0,00	0,00	842.137,24	Jacobina	Concluída	SEPROB	Concluído prevista para 2024	100% em 2025	Reforma geral do imóvel e adaptação do prédio ao projeto de segurança e acessibilidade	Crista Vilas Blass Campos cchoss@tre-ba.jus.br comanq@tre-ba.jus.br
Reforma do Fórum Eleitoral de Ipirá	SEI 0014623-15.2023.6.05.8000	679/2023	06/12/2023 à 08/02/2025	RIBEIRO CONSTRUTORA EIRELI (25.317.869/0001-74)	2023NE001326 2024NE001660	1.626.293,12	747.181,91	0,00	0,00	216.448,66	0,00	963.558,57	Ipirá	Concluída	SEPROB	Concluído prevista para 2024	100% em 2025	Reforma geral do imóvel e adaptação do prédio ao projeto de segurança e acessibilidade	Crista Vilas Blass Campos cchoss@tre-ba.jus.br comanq@tre-ba.jus.br
Reforma do Fórum Eleitoral de Camaçari	SEI 0012395-33.2023.6.05.8000	086/2023	21/12/2023 à 15/03/2025	4M ENGENHARIA LTDA (24.794.679/0001-68)	2023NE001441 2024NE001307 2024NE001711	1.274.258,65	1.844.789,77	217.986,21	0,00	0,00	7.688,84	1.269.396,82	Camaçari	Concluída	SEPROB	Concluído prevista para 2024	100% em 2025	Reforma geral do imóvel e adaptação do prédio ao projeto de segurança e acessibilidade	Crista Vilas Blass Campos cchoss@tre-ba.jus.br comanq@tre-ba.jus.br
Reforma do Fórum Eleitoral de Itabuna	SEI 0012223-57.2024.6.05.8000	090/2024	30/10/2024 à 03/03/2026	Gst Engenharia	2024NE002029	2.783.866,32	0,00	0,00	52.330,06	78.809,49	0,00	122.339,55	Itabuna	Contrato rescindido	SEPROB	Concluído prevista para 2025	100% em 2025	Reforma geral do imóvel e adaptação ao projeto de segurança e acessibilidade	Crista Vilas Blass Campos cchoss@tre-ba.jus.br comanq@tre-ba.jus.br
Reforma do Fórum Eleitoral de Valença	SEI 0011176-18.2024.6.05.8000	091/2024	05/11/2024 à 03/03/2026	Monsieiro e Vital Engenharia e Construções	2024NE002036 2025NE001320	814.999,32	0,00	0,00	88.158,12	118.391,88	186.568,87	287.518,27	Valença	Em andamento	SEPROB	Concluído prevista para 2025	100% em 2025	Reforma geral do imóvel e adaptação ao projeto de segurança e acessibilidade	Crista Vilas Blass Campos cchoss@tre-ba.jus.br comanq@tre-ba.jus.br
Reforço da laje da subestação do Anexo II	SEI 0020594-44.2023.6.05.8000	092/2024	24/11/2024 à 21/06/2025	CONSTRUTORA ATLÂNTICO NORTE LTDA	2024NE002075	125.969,64	0,00	188.087,83	25.881,71	0,00	0,00	125.969,64	Salvador	Concluída	SEPROB	Concluído prevista para 2025	100% em 2025	Recuperação estrutural da laje e impermeabilização da subestação do Anexo II	Crista Vilas Blass Campos cchoss@tre-ba.jus.br comanq@tre-ba.jus.br
Reforma do Fórum Eleitoral de Euzeipolia	SEI 0017582-85.2024.6.05.8000	184/2024	06/12/2024 à 25/03/2026	Monsieiro e Vital Engenharia e Construções	2024NE002165 2024NE002166 2025NE001845 2025NE001373 2025NE001386	1.241.544,77	0,00	0,00	25.948,12	146.468,34	22.465,26	194.873,72	Euzeipolia	Em andamento	SEPROB	Concluído prevista para 2025	100% em 2025	Reforma geral do imóvel e adaptação ao projeto de segurança e acessibilidade	Crista Vilas Blass Campos cchoss@tre-ba.jus.br comanq@tre-ba.jus.br
Reforma do Prédio Anexo III - Fase 3	SEI 0013211-44.2025.6.05.8000	071/2025	05/11/2025 à 29/06/2026	4M ENGENHARIA LTDA	2025NE001467	1.383.199,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	Salvador	Em andamento	SEPROB	Concluído prevista para 2026	100% em 2026	Reforma geral do imóvel e adaptação ao projeto de segurança e acessibilidade	Crista Vilas Blass Campos cchoss@tre-ba.jus.br comanq@tre-ba.jus.br
Reforma do Fórum Eleitoral de Itamarajó	SEI 0011582-35.2025.6.05.8000	075/2025	24/11/2025 à 20/09/2026	C.A. ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA (CONSTRUIART ENGENHARIA CONSTRUÇÕES PREL E CONSULTORIA)	2025NE001528	667.218,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	Itamarajó	A iniciar	SEPROB	Concluído prevista para 2026	100% em 2026	Reforma geral do imóvel e adaptação ao projeto de segurança e acessibilidade	Crista Vilas Blass Campos cchoss@tre-ba.jus.br comanq@tre-ba.jus.br
Reforma do Fórum Eleitoral de Itabuna	SEI 0001494-98.2026.6.05.8000	094/2025	26/12/2025 à 11/11/2028	C.A. ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA (CONSTRUIART ENGENHARIA CONSTRUÇÕES PREL E CONSULTORIA)	2025NE001778	991.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	Itabuna	A iniciar	SEPROB	Concluído prevista para 2026	100% em 2026	Reforma geral do imóvel e adaptação ao projeto de segurança e acessibilidade	Crista Vilas Blass Campos cchoss@tre-ba.jus.br comanq@tre-ba.jus.br
Reforma do Prédio Anexo 1 do TRE-BA	SEI 0013959-17.2025.6.05.8000	088/2025	26/12/2025 à 26/03/2027	FERRAZ SÁ DESENVOLVIMENTO, OBRAS E PROJETOS LTDA.	2025NE001674	6.921.971,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	Salvador	A iniciar	SEPROB	Concluído prevista para 2027	100% em 2027	Reforma geral do imóvel e adaptação ao projeto de segurança e acessibilidade	Crista Vilas Blass Campos cchoss@tre-ba.jus.br comanq@tre-ba.jus.br
TOTAL						58.514.871,82	21.688.878,91	3.184.952,27	5.819.558,35	4.966.154,88	1.459.133,51	37.038.677,92							

Notas explicativas:
1.Total Executado é a soma das despesas liquidadas (Despesas do exercício e Remo a pagar)

Sufl Operacional em 31/12/2025



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
Orçamento 2024 - Obras / Reformas
Atualizado até dezembro 2024

UNIDADE ADMINISTRATIVA: Seção de Projetos e Obras /Coordenadoria de Obras e Manutenção Predial
CATEGORIA DE PROGRAMAÇÃO: Obras e Reformas - 2023 à dezembro/2024

DESCRIÇÃO DA AÇÃO	PROCESSO	CONTRATO	VIGÊNCIA	CONTRATADA	EMPENHO(S)	VALOR EMPENHADO DO CONTRATO (A)	TOTAL EXECUTADO ATÉ DEZ/2023(B)	TOTAL EXECUTADO JANEIRO A MARÇO/2024 (C)	TOTAL EXECUTADO ABRIL A JUNHO/2024 (D)	TOTAL EXECUTADO JULHO A SETEMBRO/2024 (E)	TOTAL EXECUTADO OUTUBRO A DEZEMBRO/2024 (F)	TOTAL EXECUTADO DO CONTRATO (B= B+C+D+E)	LOCAL	SITUAÇÃO	UNIDADE RESPONSÁVEL	META	RESULTADOS	IMPACTO	GESTOR RESPONSÁVEL
Reforma do Edifício Sede - 2ª etapa	SES 0010387-61.2021.6.05.8000	06/7/2021	15/12/2021 à 21/09/2025	HAYER Construtora Ltda (08.364.626/0001-30)	2021NE01122 2021NE0377 2021NE0348 2024NE02306 2024NE02313 2024NE002329	41.111.344,17	8.721.580,09	2.088.751,41	2.184.183,86	2.897.861,96	3.992.360,22	19.043.877,54	Salvador	Em andamento	SEPROB	Concluído prevista para 2024	100% em 2024	Requalificação e melhorias na estrutura física do imóvel, atualização das instalações no que se refere a acessibilidade, segurança e sustentabilidade, visando melhores condições para desenvolvimento das atividades do Órgão da Sede e nos Câmaras da Capital, bem como a preservação do patrimônio público.	Maxwell Mascarenhas dos Anjos maxwell@tre-ba.jus.br
Reforma do Anexo III - 2ª etapa	SES 0008075-71.2022.6.05.8000	10/2/2022	12/12/2022 à 19/07/2024	Vigilantaria Construção e Engenharia Ltda (00.401.668/0001-40)	2022NE01748 2022NE00225 2024NE00049	9.438.343,09	5.953.239,69	1.419.601,29	859.558,13	732.780,22	465.243,76	9.438.343,09	Salvador	Concluída	SEPROB	Concluído prevista para 2023	100% em 2023	Construção de duas passarelas e pavimentação da área de estacionamento, acessibilidade externa	Cintia Vilas Biaz Campos cachoeira@tre-ba.jus.br
Reforma do Fórum Eleitoral de Jacobina	SES 0010899-66.2023.6.05.8000	07/0/2023	06/11/2023 à 08/02/2025	RIBEIRO CONSTRUTORA EIRELI (25.317.969/0001-74)	2023NE001235 2024NE00702 2024NE00710 2024NE002187	924.280,77	0,00	138.901,45	263.960,28	278.327,96	0,00	773.189,69	Jacobina	Em andamento	SEPROB	Concluído prevista para 2024	100% em 2024	Reforma geral do imóvel e adaptação do prédio ao projeto de segurança e acessibilidade	Cintia Vilas Biaz Campos cachoeira@tre-ba.jus.br
Reforma do Fórum Eleitoral de Ipirá	SES 0014623-15.2023.6.05.8000	07/9/2023	06/12/2023 à 19/01/2025	RIBEIRO CONSTRUTORA EIRELI (25.317.969/0001-74)	2022NE001326 2024NE001060	1.020.293,12	0,00	0,00	267.972,21	400.358,21	78.771,49	747.101,91	Ipirá	Em andamento	SEPROB	Concluído prevista para 2024	100% em 2024	Reforma geral do imóvel e adaptação do prédio ao projeto de segurança e acessibilidade	Cintia Vilas Biaz Campos cachoeira@tre-ba.jus.br
Reforma do Fórum Eleitoral de Camaçari	SES 0012395-33.2023.6.05.8000	08/6/2023	21/12/2023 à 15/12/2024	4M ENGENHARIA LTDA 24.704.679/0001-68	2023NE001441 2024NE001207 2024NE001711	1.274.258,65	0,00	0,00	0,00	1.044.709,77	0,00	1.044.709,77	Camaçari	Em andamento	SEPROB	Concluído prevista para 2024	100% em 2024	Reforma geral do imóvel e adaptação do prédio ao projeto de segurança e acessibilidade	Cintia Vilas Biaz Campos cachoeira@tre-ba.jus.br
Reforma do Fórum Eleitoral de Itabuna	SES 0012223-57.2024.6.05.8000	09/0/2024	30/10/2024 à 15/09/2025	Gm Engenharia	2024NE002029	2.783.866,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	Itabuna	Em andamento	SEPROB	Concluído prevista para 2025	100% em 2025	Reforma geral do imóvel e adaptação ao projeto de segurança e acessibilidade	Cintia Vilas Biaz Campos cachoeira@tre-ba.jus.br
Reforma do Fórum Eleitoral de Valença	SES 0011178-18.2024.6.05.8000	09/1/2024	05/11/2024 à 11/11/2025	Monteiro e Vital Engenharia e Construção	2024NE002036	814.999,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	Valença	Em andamento	SEPROB	Concluído prevista para 2025	100% em 2025	Reforma geral do imóvel e adaptação ao projeto de segurança e acessibilidade	Cintia Vilas Biaz Campos cachoeira@tre-ba.jus.br
Reforma do Fórum Eleitoral de Euzequillo	SES 0017582-85.2024.6.05.8000	10/4/2024	06/12/2024 à 22/10/2025	Monteiro e Vital Engenharia e Construção	2024NE021805 2024NE021666	1.241.544,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	Jacobina	Em andamento	SEPROB	Concluído prevista para 2025	100% em 2025	Reforma geral do imóvel e adaptação ao projeto de segurança e acessibilidade	Cintia Vilas Biaz Campos cachoeira@tre-ba.jus.br
TOTAL						58.608.930,21	14.674.819,78	3.639.254,15	3.675.674,48	4.513.158,12	4.536.315,47	31.839.222,00							

Notas explicativas:
1.Total Executado é a soma das despesas liquidadas (Despesas do exercício e Restos a pagar)
Nota Operacional em: 31/12/2024



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
Orçamento 2023 - Obras / Reformas

UNIDADE ADMINISTRATIVA: Seção de Projetos e Obras /Coordenadoria de Obras e Manutenção Predial
CATEGORIA DE PROGRAMAÇÃO: Obras e Reformas

DESCRIÇÃO DA AÇÃO	PROCESSO	CONTRATO	VIGÊNCIA	CONTRATADA	EMPENHO(S)	VALOR DO CONTRATO	VALOR EMPENHADO DO CONTRATO (A)	TOTAL EXECUTADO ATÉ DEZ/2022 (B)	TOTAL EXECUTADO JANEIRO A MARÇO/2023 (C)	TOTAL EXECUTADO ABRIL A JUNHO/ 2023 (D)	TOTAL EXECUTADO JULHO A SETEMBRO/ 2023 (E)	TOTAL EXECUTADO OUTUBRO A DEZEMBRO/ 2023 (F)	TOTAL EXECUTADO DE JANEIRO A DEZEMBRO/23 (G = C+D+E+F)	TOTAL EXECUTADO DO CONTRATO (H= B+G)	LOCAL	SITUAÇÃO	UNIDADE RESPONSÁVEL	META	RESULTADOS	IMPACTO	GESTOR RESPONSÁVEL
Reforma do Edifício-Sede - 2ª etapa	SEI 0010587-61.2021.6.05.8000	067/2021	15/12/2021 à 13/01/2025	HAYEK Construtora Ltda (10.364.626/0001-30)	2021NE01122 2022NE0377 2023NE0348	35.773.307,92 *	39.020.107,18 *	0,00	0,00	1.148.154,17	4.576.661,66	2.996.764,26	8.721.580,09	8.721.580,09	Salvador	Em andamento	SEPROB	Conclusão prevista para 2024	100% em 2024	Requalificação e melhorias na estrutura física do imóvel; atualização das instalações no que se refere a acessibilidade, segurança e sustentabilidade, visando melhores condições para desenvolvimento das atividades do Órgão da Sede e nos Cartórios da Capital, bem como a preservação do patrimônio público.	Maxwell Mascarenhas dos Anjos mmanjos@tre-ba.jus.br comamp@tre-ba.jus.br
Reforma do Anexo II ao Edifício-Sede	SEI 0011231-04.2021.6.05.8000 SEI 000996-98.2022.6.05.8000	068/2021	15/12/2021 à 24/04/2023	HAYEK Construtora Ltda (10.364.626/0001-30)	2021NE001127 2022NE000445 2023NE000508	3.878.233,94	3.878.233,94	2.278.568,66	282.969,45	664.534,66	490.786,59		1.438.290,70	3.716.859,36	Salvador	Concluída	SEPROB	Conclusão prevista para 2023	100% em 2023	Reforma da cobertura, recuperação da estrutura metálica e adaptação ao do prédio ao projeto de segurança	Maxwell Mascarenhas dos Anjos mmanjos@tre-ba.jus.br comamp@tre-ba.jus.br
Reforma do Anexo III - 2ª etapa	SEI 0008075-71.2022.6.05.8000	102/2022	12/12/2022 à 27/11/2023	Vighnabarta Construção e Engenharia Ltda (00.401.668/001-40)	2022NE001748 2023NE000325	9.180.208,12 *	9.830.921,77 *			1.149.943,44	1.149.445,75	2.813.880,83	5.113.270,02	5.113.270,02	Salvador	Em andamento	SEPROB	Conclusão prevista para 2023	100% em 2023	Construção de duas passarelas e pavimentação da área de manutenção, acessibilidade externa	Cintia Vilas Bôas Campos ccboas@tre-ba.jus.br comamp@tre-ba.jus.br
Paisagismo do Fórum Eleitoral de Alagoinhas	SEI 0002221-96.2022.6.05.8000	093/2022	29/10/2022 à 25/09/2023	RMA Atividades de Engenharia Ltda. 10.671.168/0001-82)	2022NE001554 2023NE000598	111.716,99	111.716,99				111.716,69		111.716,69	111.716,69	Alagoinha	Concluída	SEPROB	Conclusão prevista para 2023	100% em 2023	Execução de paisagismo com piso drenante	Cintia Vilas Bôas Campos ccboas@tre-ba.jus.br comamp@tre-ba.jus.br
Reforma do Fórum Eleitoral de Jacobina	SEI 0010899-66.2023.6.05.8000	070/2023	06/11/2023 à 22/08/2024	RIBEIRO CONSTRUTORA EIRELI (25.317.069/0001-74)	2023NE001235	764.513,26	764.513,26							-	Jacobina	Em andamento	SEPROB	Conclusão prevista para 2024	100% em 2024	Reforma geral do imóvel e adaptação ao do prédio ao projeto de segurança e acessibilidade	Cintia Vilas Bôas Campos ccboas@tre-ba.jus.br comamp@tre-ba.jus.br
Reforma do Forum Eleitoral de Ipirá	SEI 0014623-15.2023.6.05.8000	079/2023	06/12/2023 à 21/09/2024	RIBEIRO CONSTRUTORA EIRELI (25.317.069/0001-74)	2023NE001326	896.216,37	896.216,37							-	Ipirá	Em andamento	SEPROB	Conclusão prevista para 2024	100% em 2024	Reforma geral do imóvel e adaptação ao do prédio ao projeto de segurança e acessibilidade	Cintia Vilas Bôas Campos ccboas@tre-ba.jus.br comamp@tre-ba.jus.br
Reforma do Fórum Eleitoral de Camaçari	SEI 0012395-33.2023.6.05.8000	086/2023	21/12/2023 à 06/10/2024	4M ENGENHARIA LTDA 24.704.679/0001-68	2023NE001441	926.339,95	926.339,95							-	Camaçari	Em andamento	SEPROB	Conclusão prevista para 2024	100% em 2024	Reforma geral do imóvel e adaptação ao do prédio ao projeto de segurança e acessibilidade	Cintia Vilas Bôas Campos ccboas@tre-ba.jus.br comamp@tre-ba.jus.br
TOTAL						51.530.536,55	55.428.049,46	2.278.568,66	282.969,45	2.962.632,27	6.328.610,69	5.810.645,09	15.384.857,50	17.663.426,16							

Notas explicativas:
1.Total Executado é a soma das despesas liquidadas (Despesas do exercício e Restos a pagar)
2. * Termo de Aditivo Contratual em processo de formalização



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
Orçamento 2022 - Obras / Reformas

UNIDADE ADMINISTRATIVA: Seção de Projetos o Obras /Coordenadoria de Obras e Manutenção Predial
CATEGORIA DE PROGRAMAÇÃO: Obras e Reformas

Informações atualizadas em nov/2022

Descrição da Ação	Processo	Contrato	Vigência	Contratada	Empenho(s)	Valor do contrato	Valor Empenhado 2020	Valor Empenhado 2021	Valor Liquidado 2020*	Valor Liquidado 2021	Valores Pagos Restos a Pagar 2021	Valores Pagos com empenho de 2022	Valores Pagos Restos a Pagar set/2022	Total Executado até set/2022	Local	Situação	Unidade Responsável	Meta	Resultados	Impacto	Gestor Responsável
Reforma do prédio Anexo III	SEI 0052035-48.2020.6.05.8000	058/2020	23/09/2020 à 12/03/2022	HAYEK Construtora Ltda (10.364.626/0001-30)	2020NE001443 2021NE000434	11.659.003,94	5.162.936,65	4.343.347,77	350.606,38	1.768.474,63	4.806.015,80		2.030.941,68	8.956.038,49	Salvador	Fase de recebimento de obra	SEPROB	Concluída	100% em 2022	Ampliação das instalações físicas deste Tribunal proporcionando melhores condições para prestação dos serviços à sociedade.	Maxwell Mascarenhas dos Anjos mmanjos@tre-ba.jus.br comanp@tre-ba.jus.br
Reforma do Fórum Eleitoral de Jacobina	SEI 0096916-13.2020.6.05.8000	091/2020	10/12/2020 à 04/04/2022	Devir Engenharia Ltda - ME (22.804.059/0001-75)	2020NE002620 2021NE000859	728.521,28	552.608,79	169.868,79	-	47.983,96	38.170,62		140.364,28	226.518,86	Jacobina	Obra rescindida pelo TRE-Ba.	SEPROB	Conclusão em 2023	100% em 2023	Restabelecimento e melhorias da estrutura física do imóvel e atualização das instalações no que se refere a acessibilidade, segurança e sustentabilidade, visando melhores condições para desenvolvimento das atividades do Cartório e a preservação do patrimônio público.	Maxwell Mascarenhas dos Anjos mmanjos@tre-ba.jus.br comanp@tre-ba.jus.br
Reforma de oito banheiros e uma copa na Sede do TRE-BA	SEI 0097449-69.2020.6.05.8000	095/2020	07/01/2021 à 24/10/2021	IFC Engenharia Ltda EPP (22.336.152/0001-00)	2020NE002983 2021NE000569	427.809,99	405.976,91	41.958,26	-	-	295.244,74	8.355,63	86.876,01	390.476,38	Salvador	Concluída	SEPROB	Concluída	100% em 2022	Restabelecimento e melhorias da estrutura física dos espaços e adequação as novas normas de acessibilidade, visando melhores condições para os usuários e preservação do patrimônio público.	Maxwell Mascarenhas dos Anjos mmanjos@tre-ba.jus.br comanp@tre-ba.jus.br
Reforma do Edifício-Sede - 2ª etapa (2021)	SEI 0010587-61.2021.6.05.8000	067/2021	15/12/2021 à 10/12/2023	HAYEK Construtora Ltda (10.364.626/0001-30)	2021NE1122	25.900.784,75		3.279.939,48		-	-			-	Salvador	A iniciar	SEPROB	Conclusão prevista para 2024	100% em 2024	Requalificação e melhorias na estrutura física do imóvel; atualização das instalações no que se refere a acessibilidade, segurança e sustentabilidade, visando melhores condições para desenvolvimento das atividades do Órgão da Sede e nos Cartórios da Capital, bem como a preservação do patrimônio público.	Maxwell Mascarenhas dos Anjos mmanjos@tre-ba.jus.br comanp@tre-ba.jus.br
Reforma do Anexo II ao Edifício-Sede -	SEI 0011231-04.2021.6.05.8000	068/2021	15/12/2021 à 24/04/2023	HAYEK Construtora Ltda (10.364.626/0001-30)	2021NE001127	3.124.357,87		2.503.018,47	-	-	-	202,55	1.249.907,82	1.250.110,37	Salvador	Em andamento	SEPROB	Conclusão prevista para 2023	100% em 2023	Reforma da cobertura, recuperação da estrutura metálica e adaptação ao do prédio ao projeto de segurança	Maxwell Mascarenhas dos Anjos mmanjos@tre-ba.jus.br comanp@tre-ba.jus.br



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
Orçamento 2021 - Obras / Reformas

UNIDADE ADMINISTRATIVA: Seção de Projetos o Obras /Coordenadoria de Obras e Manutenção Predial
CATEGORIA DE PROGRAMAÇÃO: Obras e Reformas

Informações atualizadas em dezembro/2021

Descrição da Ação	Processo	Contrato	Vigência	Contratada	Empenho(s)	Valor do contrato	Valor Empenhado 2020	Valor Empenhado 2021	Valor Liquidado 2020*	Valor Liquidado 2021	Valores Pagos Restos a Pagar	Total Executado até dez/2021	Local	Situação	Unidade Responsável	Meta	Resultados	Impacto	Gestor Responsável
Reforma do prédio Anexo III	SEI 0052035-48.2020.6.05.8000	058/2020	23/09/2020 à 12/03/2022	HAYEK Construtora Ltda (10.364.626/0001-30)	2020NE001443 2021NE000434	9.909.793,23	5.162.936,65	4.343.347,77	350.606,38	1.768.474,63	4.806.015,89	6.925.096,80	Salvador	Em andamento	SEPROB	Conclusão em setembro/2021	84% em 2021	Ampliação das instalações físicas deste Tribunal proporcionando melhores condições para prestação dos serviços à sociedade.	Maxwell Mascarenhas dos Anjos mmanjos@tre-ba.jus.br comanp@tre-ba.jus.br
Reforma do Fórum Eleitoral de Jacobina	SEI 0096916-13.2020.6.05.8000	091/2020	10/12/2020 à 04/04/2022	Devir Engenharia Ltda - ME (22.804.059/0001-75)	2020NE002620 2021NE000859	552.608,79	552.608,79	169.868,79	-	47.983,96	38.170,63	86.154,59	Jacobina	Em andamento	SEPROB	Conclusão em novembro/2021	20% em 2021	Restabelecimento e melhorias da estrutura física do imóvel e atualização das instalações no que se refere a acessibilidade, segurança e sustentabilidade, visando melhores condições para desenvolvimento das atividades do Cartório e a preservação do patrimônio público.	Maxwell Mascarenhas dos Anjos mmanjos@tre-ba.jus.br comanp@tre-ba.jus.br
Reforma de oito banheiros e uma copa na Sede do TRE-BA	SEI 0097449-69.2020.6.05.8000	095/2020	07/01/2021 à 24/10/2021	IFC Engenharia Ltda EPP (22.336.152/0001-00)	2020NE002983 2021NE000569	427.809,99	405.976,91	41.958,26	-	-	295.244,79	295.244,74	Salvador	Fase de recebimento de obra	SEPROB	Conclusão setembro para 2021	100% em 2021	Restabelecimento e melhorias da estrutura física dos espaços e adequação as novas normas de acessibilidade, visando melhores condições para os usuários e preservação do patrimônio público.	Maxwell Mascarenhas dos Anjos mmanjos@tre-ba.jus.br comanp@tre-ba.jus.br
Reforma do Edifício-Sede - 2ª etapa (2021)	SEI 0010587-61.2021.6.05.8000	067/2021	15/12/2021 à 10/12/2023	HAYEK Construtora Ltda (10.364.626/0001-30)	2021NE1122	25.900.784,75	-	3.279.939,48	-	-	-	-	Salvador	A iniciar	SEPROB	Conclusão prevista para 2023	0% em 2021	Requalificação e melhorias na estrutura física do imóvel; atualização das instalações no que se refere a acessibilidade, segurança e sustentabilidade, visando melhores condições para desenvolvimento das atividades do Órgão da Sede e nos Cartórios da Capital, bem como a preservação do patrimônio público.	Maxwell Mascarenhas dos Anjos mmanjos@tre-ba.jus.br comanp@tre-ba.jus.br
Reforma do Anexo II ao Edifício-Sede -	SEI 0011231-04.2021.6.05.8000	068/2021	15/12/2021 à 24/04/2023	HAYEK Construtora Ltda (10.364.626/0001-30)	2021NE001127	3.124.357,87	-	2.503.018,47	-	-	-	-	Salvador	A iniciar	SEPROB	Conclusão prevista para 2022	0% em 2021	Reforma da cobertura, recuperação da estrutura metálica e adaptação ao do prédio ao projeto de segurança	Maxwell Mascarenhas dos Anjos mmanjos@tre-ba.jus.br comanp@tre-ba.jus.br



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
Orçamento 2020 - Obras / Reformas

UNIDADE ADMINISTRATIVA: Seção de Projetos o Obras /Coordenadoria de Obras e Manutenção Predial

CATEGORIA DE PROGRAMAÇÃO: Obras e Reformas -

Informações atualizadas em março / 2021

Descrição da Ação	Processo	Contrato	Vigência	Contratada	Empenho	Valor do contrato	Valor empenhado 2020	Valor liquidado 2020	Valores Pagos Resto a Pagar	Total Executado até dez 2020	Local	Situação	Unidade Responsável	Meta	Resultados	Impacto	Gestor Responsável
Reforma do Fórum Eleitoral de Tucano	SEI 0061066-68.2015.6.05.8000	111/2018	20/11/2018 à 09/04/2020	Queiroz Pimentel Serviços Ltda - ME (02.335.428/0001-10)	2018NE003339 2018NE001913 2018NE002420 2020NE000875 2020NE001085 2020NE002151	R\$ 496.673,43	R\$ 12.094,45	R\$ 9.563,95	R\$ 462.816,84	R\$ 472.380,79	Tucano	Concluído	SEPROB	Conclusão em 2020	100% em 2020	Restabelecimento e melhorias da estrutura física do imóvel e atualização das instalações no que se refere à acessibilidade, segurança e sustentabilidade, visando melhores condições para desenvolvimento das atividades do Cartório e a preservação do patrimônio público.	Maxwell Mascarenhas dos Anjos mmanjos@tre-ba.jus.br comanp@tre-ba.jus.br
Reforma do Fórum Eleitoral de Jequié	SEI 0061180-70.2016.6.05.8000	123/2018	14/12/2018 à 17/01/2020	Queiroz Pimentel Serviços Ltda - ME (02.335.428/0001-10) LL de Oliveira EIRELI (27.529.241/0001-89)	2018NE003726 2018NE003856 2019NE001267 2019NE002397 2019NE002842 2020NE000751 2020NE000752 2020NE000764 2020NE000756 2020NE001055 2020NE001056 2020NE001486	R\$ 719.127,72	R\$ 53.029,50	R\$ 42.604,62	R\$ 618.049,26	R\$ 660.653,88	Jequié	Concluído	SEPROB	Conclusão em 2020	100% em 2020	Restabelecimento e melhorias da estrutura física do imóvel e atualização das instalações no que se refere à acessibilidade, segurança e sustentabilidade, visando melhores condições para desenvolvimento das atividades do Cartório e a preservação do patrimônio público.	Maxwell Mascarenhas dos Anjos mmanjos@tre-ba.jus.br comanp@tre-ba.jus.br
Reforma do Fórum Eleitoral de Porto Seguro	SEI 0052099-92.2019.6.05.8000	083/2019	20/12/2019 à 19/11/2020	Glas Empreendimentos, Comércio e Serviços Ltda. (03.257.098/0001-55)	2019NE003444 2020NE000973 Anulado 2020NE001481 2020NE002361 Ressarcimento no valor de R\$29.289,42	R\$ 523.854,66	R\$ 80.667,49	R\$ 29.289,42	R\$ 377.827,83	R\$ 407.117,25	Porto Seguro	Concluído	SEPROB	Conclusão em 2020	100% em 2020	Restabelecimento e melhorias da estrutura física do imóvel e atualização das instalações no que se refere à acessibilidade, segurança e sustentabilidade, visando melhores condições para desenvolvimento das atividades do Cartório e a preservação do patrimônio público.	Maxwell Mascarenhas dos Anjos mmanjos@tre-ba.jus.br comanp@tre-ba.jus.br
Reforma do Telhado, drenagem e adaptação do sistema e combate a incêndio do Fórum Eleitoral de Vitória da Conquista	SEI 0052059-13.2019.6.05.8000	085/2019	26/12/2019 à 10/12/2020	Patamar Empreendimentos Imobiliários (04.315.219/0001-30)	2019NE003448 2020NE001484 2020NE001517 2020NE001594 2020NE003175 - Ressarcimento despesa adm. 20.557,73	R\$ 652.030,45	R\$ 103.860,88	R\$ 45.409,26	R\$ 395.915,32	R\$ 441.324,58	Vitória da Conquista	Concluído	SEPROB	Conclusão em 2020	100% em 2020	Restabelecimento e melhorias da estrutura física do imóvel, visando melhores condições para desenvolvimento das atividades do Cartório e a preservação do patrimônio público.	Maxwell Mascarenhas dos Anjos mmanjos@tre-ba.jus.br comanp@tre-ba.jus.br
Reforma da Marquise do prédio dos cartórios	SEI 0052063-50.2019.6.05.8000	086/2019	23/12/2019 à 02/12/2020	Global Manutenções e Construções Eirelli	2019NE003447 2020NE000840 2020NE000939 2020NE002532 - Ressarcimento no valor de R\$1.467,50	R\$ 198.314,07	R\$ 26.334,85	R\$ 25.691,16	R\$ 144.327,78	R\$ 170.018,94	Salvador	Concluído	SEPROB	Conclusão em 2020	100% em 2020	Recuperação da estrutura física do equipamento arquitetônico visando segurança dos usuários e preservação do patrimônio público.	Maxwell Mascarenhas dos Anjos mmanjos@tre-ba.jus.br comanp@tre-ba.jus.br
Reforma do prédio Anexo III	SEI 0052035-48.2020.6.05.8000	058/2020	23/09/2020 à 13/09/2021	HAYEK Construtora Ltda (10.364.626/0001-30)	2020NE001443	R\$ 7.441.090,73	R\$ 5.162.936,65	R\$ 350.606,38		R\$ 350.606,38	Salvador	Em andamento	SEPROB	Conclusão em setembro/2021	100% em 2021	Ampliação das instalações físicas deste Tribunal proporcionando melhores condições para prestação dos serviços à sociedade.	Maxwell Mascarenhas dos Anjos mmanjos@tre-ba.jus.br comanp@tre-ba.jus.br
Reforma do Fórum Eleitoral de Jacobina	SEI 0096916-13.2020.6.05.8000	091/2020	10/12/2020 à 26/09/2021	Devir Engenharia Ltda - ME (aditivo de R\$118.469,34)	2020NE002620 2020ne003191	R\$ 552.608,79	R\$ 552.608,79			-	Jacobina	Em andamento	SEPROB	Conclusão em setembro/2021	100% em 2021	Restabelecimento e melhorias da estrutura física do imóvel e atualização das instalações no que se refere à acessibilidade, segurança e sustentabilidade, visando melhores condições para desenvolvimento das atividades do Cartório e a preservação do patrimônio público.	Maxwell Mascarenhas dos Anjos mmanjos@tre-ba.jus.br comanp@tre-ba.jus.br
Reforma de oito banheiros e uma copa na Sede do TRE-BA	SEI 0097449-69.2020.6.05.8000	095/2020	07/01/2021 à 24/10/2021	JFC Engenharia Ltda EPP	2020NE002983	R\$ 405.796,91	R\$ 405.976,91			-	Salvador	Em andamento	SEPROB	Conclusão prevista para 2021	100% em 2021	Restabelecimento e melhorias da estrutura física dos espaços e adequação as novas normas de acessibilidade, visando melhores condições para os usuários e preservação do patrimônio público.	Maxwell Mascarenhas dos Anjos mmanjos@tre-ba.jus.br comanp@tre-ba.jus.br



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
Orçamento 2019 - Obras / Reformas

UNIDADE ADMINISTRATIVA: Seção de Projetos o Obras /Coordenadoria de Obras e Manutenção Predial
CATEGORIA DE PROGRAMAÇÃO: Obras e Reformas

Informações atualizadas em março/2021

Descrição da Ação	Processo	Contrato	Vigência	Contratada	Empenho	Valor do contrato	Local	Situação	Unidade Responsável	Meta	Resultados	Impacto	Gestor Responsável
Reforma dos banheiros da Sede	15.925/2018	126/2018	14/01/2019 à 30/10/2019	Queiroz Pimentel Serviços Ltda - ME (02.335.428/0001-10)	2018NE004255 2019NE001119	R\$ 409.328,16	Salvador	Concluído	SEPROB	Conclusão em 2019	100% em 2019	Restabelecimento e melhorias da estrutura física dos espaços e adequação as novas normas de acessibilidade, visando melhores condições para os usuários e preservação do patrimônio público.	Coordenadoria de Projetos e Obras comanp@tre-ba.jus.br
Reforma do telhado de Ilhéus	19.120/2018	128/2018	07/02/2019 à 10/10/2019	Seven Construções e Incorporações Imobiliária Ltda. (13.045.104/0001-64)	2018NE004342 2019NE000810	R\$ 259.651,66	Ilhéus	Concluído	SEPROB	Conclusão em 2019	100% em 2019	Restabelecimento e melhorias da estrutura física da cobertura, visando melhores condições para os usuários e preservação do patrimônio público.	Coordenadoria de Projetos e Obras comanp@tre-ba.jus.br
Reforma do Fórum Eleitoral de Tucano	11.303/2015	111/2018	20/11/2018 à 09/01/2020	Queiroz Pimentel Serviços Ltda - ME (02.335.428/0001-10)	2018NE003339 2019NE001913 2019NE002420	R\$ 496.673,43	Tucano	Em andamento	SEPROB	Conclusão em 2020	100% em 2020	Restabelecimento e melhorias da estrutura física do imóvel e atualização das instalações no que se refere a acessibilidade, segurança e sustentabilidade, visando melhores condições para desenvolvimento das atividades do Cartório e a preservação do patrimônio público.	Maxwell Mascarenhas dos Anjos mmanjos@tre-ba.jus.br comanp@tre-ba.jus.br
Reforma do Fórum Eleitoral de Jequié	12.587/2016	123/20118	14/12/2018 à 17/01/2020	Queiroz Pimentel Serviços Ltda - ME (02.335.428/0001-10)	2018NE003856 2019NE002397	R\$ 719.127,72	Jequié	Em andamento	SEPROB	Conclusão em 2020	100% em 2020	Restabelecimento e melhorias da estrutura física do imóvel e atualização das instalações no que se refere a acessibilidade, segurança e sustentabilidade, visando melhores condições para desenvolvimento das atividades do Cartório e a preservação do patrimônio público.	Maxwell Mascarenhas dos Anjos mmanjos@tre-ba.jus.br comanp@tre-ba.jus.br



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
Orçamento 2017 - Obras / Reformas

UNIDADE ADMINISTRATIVA: Seção de Projetos e Obras /Coordenadoria de Obras e Manutenção Predial
CATEGORIA DE PROGRAMAÇÃO: Obras e Reformas

Informações atualizadas em dezembro / 2020

Descrição da Ação	Processo	Contrato	Vigência	Contratada	Empenho	Valor do contrato	Local	Situação	Unidade Responsável	Meta	Resultados	Impacto	Gestor Responsável
Interligação de elétrica e lógica do Data Center Contêiner na Sede do TRE/BA	12.476/2015	012/2017	27/04/2017 à 01/09/2017	Potencial Engenharia e Instalações Ltda.	2017NE001121	R\$ 520.699,49	Salvador	Concluído	SEPROB	Conclusão em 2017	100% em 2017	Instalação do Contêiner Data Center adquirido pelo TRE-BA, que visando garantir redundância elétrica para funcionamento seguro da nova solução do Data Center.	Coordenadoria de Projetos e Obras comanp@tre-ba.jus.br
Reforma do auditório e reservatórios superiores e inferior da Sede do TRE-Ba.	14.649/2015	059/2017	21/08/2017 à 19/08/2018	Potencial Engenharia e Instalações Ltda.	2017NE002398 2018NE001404 2018NE00933 2018NE001567 2018NE001771 2018NE01773 2018NE001557 2018NE000933	R\$ 2.225.908,01	Salvador	Concluído	SEPROB	Conclusão em 2018	100% em 2019	Restabelecimento e melhorias da estrutura física do auditório e dos reservatórios e atualização das instalações no que se refere a acessibilidade, segurança e sustentabilidade, visando melhores condições para desenvolvimento das atividades do Cartório e a preservação do patrimônio público.	Coordenadoria de Projetos e Obras comanp@tre-ba.jus.br



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
Orçamento 2012 - Obras / Reformas

UNIDADE ADMINISTRATIVA: Seção de Projetos e Obras / Coordenadoria de Obras e Manutenção Predial

CATEGORIA DE PROGRAMAÇÃO: Obras e Reformas

Informações atualizadas em dezembro / 2019

Descrição da Ação	Processo	Contrato	Vigência	Contratada	Empenho	Valor do contrato	Local	Situação
Construção do Fórum Eleitoral do Município de Brumado	132.755/2011	013/2012	26/03/2012 à 05/12/2012	CHS Construtora Ltda (06.088.890/0001-11)	2012NE000487 2012NE005411 2012NE005409	R\$ 807.179,63	Brumado	Concluído



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
Orçamento 2011 - Obras / Reformas

UNIDADE ADMINISTRATIVA: Seção de Projetos e Obras / Coordenação de Obras e Manutenção Predial

CATEGORIA DE PROGRAMAÇÃO: Obras e Reformas

Informações atualizadas em dezembro / 2019

Descrição da Ação	Processo	Contrato	Vigência	Contratada	Empenho	Valor do contrato	Local	Situação
Construção do Fórum Eleitoral do Município de Ribeira do Pombal	51.489/2011	125/2011	27/12/2011 à 05/01/2013	MSM Engenharia Ltda (02.681.069/0001-53)	2011NE003055	R\$ 831.812,16	Ribeira do Pombal	Concluído
Construção do Fórum Eleitoral do Município de Seabra	51.486/2011	119/2011	30/12/2011 à 09/12/2012	M Andrade Engenharia LTDA (03.719.672/0001-40)	2011NE002897	R\$ 610.939,38	Seabra	Concluído
Reforma do Fórum Eleitoral do Município de Cruz das Almas	125.085/2011	126/2011	29/12/2011 à 26/06/2012	Ayê Construtora e Telecomunicações (16.376.410/0001-71)	2011NE003056 2012NE000997	R\$ 118.686,85	Cruz das Almas	Concluído
Reforma do Fórum Eleitoral do Município de Feira de Santana	99.419/2011	120/2011	30/12/2011 à 27/06/2012	M Andrade Engenharia LTDA (03.719.672/0001-40)	2011NE002907 2012NE0001052	R\$ 218.876,77	Feira de Santana	Concluído
Reforma do Fórum Eleitoral do Município de Alagoinhas	125.313/2011	131/2011	03/01/2012 à 01/07/2012	M Andrade Engenharia LTDA (03.719.672/0001-40)	2011NE003134	R\$ 119.699,41	Alagoinhas	Concluído



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
Orçamento 2010 - Obras / Reformas

UNIDADE ADMINISTRATIVA: Seção de Projetos o Opbras /Coordenadoria de Obras e Manutenção Predial

CATEGORIA DE PROGRAMAÇÃO: Obras e Reformas

Informações atualizadas em dezembro / 2019

Descrição da Ação	Processo	Contrato	Vigência	Contratada	Empenho	Valor do contrato	Local	Situação
Construção do Fórum Eleitoral do Município de Eunápolis - CONCLUSÃO	8.033/2009	019/2010	18/02/2010 à 29/05/2010	LR Construções e Engenharia LTDA (09.586.255/0001-52)	2009NE002709	R\$ 116.468,55	Eunápolis	Concluído
Construção do Fórum Eleitoral do Município de Valença	5.530/2010	147/2010	29/10/2010 à 23/03/2012	MSM Engenharia Ltda (02.681.069/0001-53)	2010NE004751 2011NE002944 2011NE003282	R\$ 1.382.402,85	Valença	Concluído
Reforma do Fórum Eleitoral do Município de Vitória da Conquista	8.137/2009	023/2010	22/02/2010 à 30/03/2011	JCC Construção Indústria e Comércio (05.220.324/0001-59)	2009NE002858 2010NE002802	R\$ 120.429,31	Vitória da Conquista	Concluído



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
Orçamento 2009- Obras / Reformas

UNIDADE ADMINISTRATIVA: Seção de Projetos o Opbras /Coordenadoria de Obras e Manutenção Predial

CATEGORIA DE PROGRAMAÇÃO: Obras e Reformas

Informações atualizadas em dezembro / 2019

Descrição da Ação	Processo	Contrato	Vigência	Contratada	Empenho	Valor do contrato	Local	Situação
Construção do Fórum Eleitoral do Município de Tucano - conclusão	8.032/2009	098/2009	30/09/2009 à 30/01/2010	MSM Engenharia Ltda (02.681.069/0001-53)	2009NE001738	R\$ 158.218,90	Tucano	Concluído
Construção do Anexo a Sede do TRE-Ba.	36.836/2008	075/2009	09/09/2009 à 14/03/2016	Cinzel Engenharia Ltda (08.059.768/0001-42)	2009NE001436 2010NE000666 2012NE000528 2012NE001011 2010NE000669 2010NE003342 2010NE003470 2010NE003726 2010NE005046 2010NE002051 2011NE002198 2011NE0003135 2011NE0003188 2012NE000490 2012NE000528 2012NE001011 2012NE005338 2012NE005420	R\$ 29.123.855,23	Salvador	Concluído



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
Orçamento 2008 - Obras / Reformas

UNIDADE ADMINISTRATIVA: Seção de Projetos e Obras / Coordenadoria de Obras e Manutenção Predial

CATEGORIA DE PROGRAMAÇÃO: Obras e Reformas

Informações atualizadas em dezembro / 2019

Descrição da Ação	Processo	Contrato	Vigência	Contratada	Empenho	Valor do contrato	Local	Situação
Reparos no Fórum Eleitoral do Município de Feira de Santana	1.181/2008	62/2008	21/05/2008 à 30/07/2008	Freitas Guimarães Engenharia LTDA (05.873.202/0001-61)	2008NE001006	R\$ 59.976,73	Feira de Santana	Concluído
Construção do Fórum Eleitoral do Município de Ipirá	17.891/2007	048/2008	13/05/2008 à 19/03/2009	MSM Engenharia Ltda (02.681.069/0001-53)	2008NE000936 2008NE003936 2008NE005242	R\$ 374.933,66	Ipirá	Concluído
Construção do Fórum Eleitoral do Município de Irecê	27.484/2008	158/2008	30/12/2008 à 16/10/2009	LR Construções e Engenharia LTDA (09.586.255/0001-52)	2008NE005357	R\$ 478.991,87	Irecê	Concluído
Construção do Fórum Eleitoral do Município de Itaparica	17.890/2007	091/2008	16/07/2008 à 21/06/2009	Diagonal Construtora LTDA (07.225.466/0001-34)	2008NE001375 2008NE005450	R\$ 333.765,26	Itaparica	Concluído
Construção do Fórum Eleitoral do Município de Eunápolis - 1ª etapa	27.482/2008	153/2008	30/12/2008 à 07/08/2009	LR Construções e Engenharia LTDA (09.586.255/0001-52)	2008NE004777 2008NE005448	R\$ 394.138,90	Eunápolis	Concluído
Construção do Fórum Eleitoral do Município de Ilhéus	41.083/2008	155/2008	30/12/2008 à 15/11/2009	Globe All Importação, Exportação e Engenharia LTDA (02.755.813/0001-17)	2008NE005226 2009NE001626 2009NE002271 2009NE002768 2009NE000290	R\$ 1.118.552,17	Ilhéus	Concluído
Construção do Fórum Eleitoral do Município de Porto Seguro	27.485/2008	149/2008	18/01/2009 à 30/10/2009	LR Construções e Engenharia LTDA (09.586.255/0001-52)	2008NE004511 2009NE002430 2009NE002898	R\$ 415.148,34	Porto Seguro	Concluído
Construção do Fórum Eleitoral do Município de Tucano - 1ª etapa	27.483/2008	141/2008	28/11/2008 à 06/07/2009	MSM Engenharia Ltda (02.681.069/0001-53)	2008NE004257 2008NE004718	R\$ 299.893,21	Tucano	Concluído
Construção do Fórum Eleitoral do Município de Camaçari - CONCLUSÃO	29.778/2008	147/2008	23/12/2008 à 31/07/2009	CAABA Engenharia LTDA (42.370.957/00001-70)	2008NE004476 2008NE005437	R\$ 379.651,21	Camaçari	Concluído

**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA****Orçamento 2007 - Obras / Reformas**

UNIDADE ADMINISTRATIVA: Seção de Projetos e Obras / Coordenadoria de Obras e Manutenção Predial

CATEGORIA DE PROGRAMAÇÃO: Obras e Reformas

Informações atualizadas em dezembro / 2019

Descrição da Ação	Processo	Contrato	Vigência	Contratada	Empenho	Valor do contrato	Local	Situação
Construção do Fórum Eleitoral do Município de Alagoinhas	9.106/2007	134/2007	13/12/2007 à 01/01/2009	Nordeste Engenharia LTDA (01.978.980/0001-64)	2007NE003313	R\$ 652.325,98	Alagoinhas	Concluído
Construção do Fórum Eleitoral do Município de Cruz das almas	9.105/2007	76/2007	01/10/2007 à 05/04/2008	Freitas Guimarães Engenharia LTDA (05.873.202/0001-61)	2007NE002204 2007NE003793	R\$ 389.034,06	Cruz das almas	Concluído
Construção do Fórum Eleitoral do Município de Guanambi	9.104/2007	128/2007	12/12/2007 à 18/08/2008	CAABA Engenharia LTDA (42.370.957/00001-70)	2007NE003249	R\$ 417.000,00	Guanambi	Concluído
Construção do Fórum Eleitoral do Município de Jacobina	17.849/2007	120/2007	10/12/2007 à 10/07/2008	CAABA Engenharia LTDA (42.370.957/00001-70)	2007NE003062	R\$ 688.391,48	Jacobina	Concluído
Construção do Fórum Eleitoral do Município de Jequié	5.127/2007	85/2007	01/10/2007 à 27/06/2008	RCI Construções e Meio Ambiente LTDA (15.143.548/0001-68)	2007NE002280	R\$ 708.207,08	Jequié	Concluído



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
Orçamento 2006- Obras / Reformas

UNIDADE ADMINISTRATIVA: Seção de Projetos o Opbras /Coordenadoria de Obras e Manutenção Predial

CATEGORIA DE PROGRAMAÇÃO: Obras e Reformas

Informações atualizadas em dezembro / 2019

Descrição da Ação	Processo	Contrato	Vigência	Contratada	Empenho	Valor do contrato	Local	Situação
Construção do Fórum Eleitoral do Município de Barreiras	10.584/2006	122/2006	04/12/2006 à 31/08/2007	CAABA Engenharia LTDA (42.370.957/00001-70)	2006NE003904	R\$ 616.426,00	Barreiras	Concluído
Construção do Fórum Eleitoral do Município de Feira de santana	10.402/2006	126/2006	12/12/2006 à 24/10/2007	Construtora LAM Ltda. (03.522.765/0001-80)	2006NE003962 2006NE005218	R\$ 1.049.724,08	Feira de Santana	Rescindido
Construção do Fórum Eleitoral do Município de Camaçari	18.778/2006	128/2006	19/12/2006 À 30/11/2007	Construtora LAM Ltda. (03.522.765/0001-80)	2006NE004654 2006NE005201	R\$ 643.440,12	Camaçari	Rescindido



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
Orçamento 2005 - Obras / Reformas

UNIDADE ADMINISTRATIVA: Seção de Projetos e Obras / Coordenadoria de Obras e Manutenção Predial

CATEGORIA DE PROGRAMAÇÃO: Obras e Reformas

Informações atualizadas em dezembro / 2019

Descrição da Ação	Processo	Contrato	Vigência	Contratada	Empenho	Valor do contrato	Local	Situação
Construção do Fórum Eleitoral do Município de Juazeiro	6.453/2005	087/2005	17/10/2005 à 17/04/2006	Construtora Venâncio LTDA (12.574.539/0001-33)	2005NE001963	R\$ 510.793,38	Juazeiro	Concluído
Construção do Fórum Eleitoral do Município de Vitória da Conquista	13.230/2005	124/2005	30/12/2005 à 15/07/2006	Átrio Engenharia Ltda (021.594.49/0001-22)	2005NE003497 2006NE002307	R\$ 778.499,78	Vitória da Conquista	Concluído