



ATA - PRE/COMISS1251

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE PARA REVISÃO E ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE OBRAS

ATA n.º 1/2025

Data	Local	Coordenador da Reunião
20/01/2025	SGS	Maxwell Mascarenhas dos Anjos <i>Presidente da Comissão Permanente para Revisão e Elaboração dos Planos de Obras.</i>

1. OBJETIVO

1.1 Deliberar acerca da revisão do Plano de Obras 2024-2026, objeto do processo SEI n.º 0001452-88.2022.6.05.8000, conforme previsto na Portaria n.º 69, de 19 de fevereiro de 2020, analisando atual situação do plano projetado.

2. PARTICIPANTES

Nome	Cargo
Cristiane Mendes Lima Nogueira	Chefe da Seção de Planejamento Orçamentário e Custos (SEPLANC)
Cíntia Carvalho Vilas Bôas	Coordenadora de Obras e Manutenção (COMANP)
Milena Austregésilo Herêda	Coordenadora de Aquisições, Licitações e Contratos em substituição (COGELIC)
Maxwell Mascarenhas dos Anjos	Secretário de Gestão de Serviços (SGS)
Valdeci Giacomose Ribeiro	Chefe da Seção de Projetos e Obras (SEPROB)
Benjamin Batista de Macedo Neto	Secretário de Planejamento de Estratégia, Inovação e de Eleições em substituição (SPL)

3. DISCUSSÃO DA PAUTA

3.1 Abertura da reunião:

A SGS iniciou a reunião informando que o objetivo era avaliar o plano de obras ciclo, fazendo um breve resumo das obras previstas para o ciclo 2024-2026, listando-as em ordem de prioridade de acordo com os critérios estabelecidos pela Resolução do TSE n.º 23.544/2017. As obras incluem: a reforma dos Fóruns Eleitorais de Jacobina, Camaçari, Ipirá, Valença, Eunápolis e Itabuna; a finalização da reforma do Anexo III; a reforma do Fórum Eleitoral de Barreiras; a adaptação do imóvel para a instalação do Fórum Eleitoral de Itamaraju; e a construção do Fórum Eleitoral de Livramento de Nossa Senhora. Acrescentou ainda que era preciso tratar da reforma da sede, o Anexo III (próxima etapa) e o Anexo I que será contratado em 2025. Além disso, pontuou a necessidade de tratar sobre a solicitação do juízo da 122ª Zona Eleitoral, constante do SEI n.º 0022056-58.2023.6.05.8122, acerca da construção de espaço para armazenamento temporário de urnas /Central de Atendimento ao Público e porta de emergência no Fórum Eleitoral de Porto Seguro. Neste sentido, informou que a SEPROB fez um orçamento preliminar na ordem de R\$ 524.431,22, sendo necessário avaliar a capacidade das unidades para atendimento da demanda.

3.2 Informações apresentadas pelos membros da Comissão

A COMANP destacou que, neste momento, a SEPROB está gerenciando as reformas dos Fóruns Eleitorais de Valença, Eunápolis e Itabuna, que foram contratados e irão iniciar a execução neste exercício (pendente a emissão da ordem de serviço); a reforma da Sede, que está em andamento; e as reformas dos Fóruns Eleitorais de Camaçari, Ipirá e Jacobina, em fase de recebimento. Além disso, a SEPROB está desenvolvendo o ETP e o Projeto Básico para Barreiras e Itamaraju, com o objetivo de solicitar crédito, para o próximo exercício. Em relação à reforma do Fórum Eleitoral de Barreiras, foi destacado que houve a concessão de crédito em 2024, mas que esses recursos foram remanejados para outras obras. No entanto, considerando que a citada reforma já constava no plano de obras 2024-2026, a unidade informou que realizará um novo pedido de crédito, apenas para contratação do levantamento planialtimétrico e sondagem, apesar de a última orientação do TSE indicar que não haveria liberação de recursos para novas obras.

Neste ponto, a **SEPLANC** salientou que a LDO 2024 previu que não haveria a liberação de crédito para a realização de novas obras. Porém, para 2025 a unidade ainda está aguardando as diretrizes do TSE sobre o assunto. No entanto, ponderou que poderá haver uma pequena chance de receber o crédito, sob argumento de que a reforma consta no plano de obras 2024-2026, que o houve o recebimento do crédito em 2024, mas que foi remanejado como fonte para outras obras, devido à impossibilidade de se iniciar a obra no período eleitoral. Porém, não é certo que o TSE considere esses argumentos, a SOF entrará em contato com a Setorial para saber se será possível solicitar esse crédito para novas obras.

A **COMANP** continuou acrescentando que a previsão de entrega da reforma da Sede é em março/2025, sendo necessário fazer a mudança dos equipamentos e mobiliários para sede e então iniciar a reforma do Anexo III e, posteriormente, instalar as unidades do Anexo I, que também passará posteriormente por reforma. Neste ponto, lembrou que a contratação da reforma do Anexo I, que estava prevista junto com reforma da sede, mas que foi suprimida, por decisão da administração, será objeto de nova contratação à parte. A unidade ressaltou que já existem obras em quantidade suficiente para serem executadas neste exercício, lembrando que o plano de obras deve ser revisado anualmente e que nova reunião deverá ser realizada em dezembro de 2025 para inclusão de novas obras no ciclo 2026-2028. Diante disso, a **COMANP**, considerando o número de obras a realizar neste ano, propôs a manutenção das obras já previstas no Plano de Obras em 2025 e levar para Administração o valor apurado para a execução da obra de Porto Seguro, sinalizando que na próxima revisão no final do ano poderá ser analisada a inclusão de Porto Seguro juntamente com outros locais que estão precisando de reforma, como por exemplo, Feira de Santana (problemas no teto e projeto de incêndio), Itaparica (precisando de uma grande reforma), Juazeiro (última reforma em 2015).

A **SGS** ressaltou que a reforma do Fórum Eleitoral de Barreiras figurava em 2024 e teve seus créditos remanejados, porém, a reforma de Itamaraju já constava no Plano de Obras 2024-2026, e que devem ser envidados esforços para contratação dessa obra ainda em 2025. Acrescentou ainda que discorda desse posicionamento, pontuando que deve ser dada prioridade à elaboração dos projetos de Itamaraju para contratação ainda em 2025, observando o Plano de Obras original.

A **SEPROB** considerando o quantitativo de obras a serem realizadas, já citadas anteriormente, salientou que será necessário elaborar os projetos de Barreiras e Itamaraju para solicitar crédito para executar as obras em 2026. Em relação à reforma de Barreiras a unidade pontuou que começou os estudos em relação aos serviços que serão realizados, mas que em relação à Itamaraju não há nada realizado pela unidade. Neste ponto, a **SGS** esclareceu que a Engenheira Civil Maria Zileide começou a fazer o levantamento das necessidades do imóvel, mas que, diante do valor previsto para a recuperação do prédio não poderá ser realizado pela SEMAI. Dando continuidade, a **SEPROB** informou que a intenção da unidade para este ano é contratar o levantamento planoaltimétrico e a sondagem de Barreiras, serviços necessários para a elaboração do projeto, e concluir o projeto para, no orçamento de 2026 solicitar crédito para a execução da obra, haja vista o número de obras em acompanhamento pela unidade. Esclareceu ainda que em Barreiras há peculiaridades que necessitam de contratação desses serviços para elaboração do projeto de reforma. Ao final, a **SEPROB** concordou com a proposta da **COMANP**, reforçando que o planejamento é para elaboração de projeto, ETP e TR neste ano, tanto para Barreiras quanto para Itamaraju e apenas será possível a execução das obras de Itamaraju e de Barreiras em 2026.

3.3 Apresentação de proposta de manutenção do Plano de Obras 2024-2026

Diante do exposto, a COMANP levou à votação proposta abaixo:

- a) manutenção do Plano de Obras, sem inserir nova obra, considerando que para inserção de novas obras é necessária a elaboração dos Anexos I, II, III e IV da Resolução do TSE n.º 23.544/2017 para a alteração na classificação de priorização da execução das obras, tendo em vista o quantitativo de obras que já estão em andamento;
- b) apresentação de esclarecimento no Plano de Obras 2024-2026 quanto ao pedido de crédito para a contratação dos serviços de sondagem e do levantamento planoaltimétrico previamente à elaboração do projeto de reforma do Fórum Eleitoral de Barreiras.
- c) analisar a inclusão da Reforma do Fórum Eleitoral de Porto Seguro e demais obras na próxima revisão prevista para dezembro ou janeiro de 2026, quando da elaboração do **Plano de Obras 2026-2028**.

4. DELIBERAÇÕES

Ao final da reunião, todos os membros concordaram com a proposta apresentada pela COMANP, exceto a SGS, que expressou sua discordância em relação aos itens a e b discutidos anteriormente. No que diz respeito ao item a, o titular da unidade acredita que deve ser incluída a contratação da reforma do imóvel de Itamaraju. Em relação ao item b, defende que deve ser adicionado o pedido de crédito para essa contratação.

Quanto ao item c, que trata da inclusão da reforma do Fórum Eleitoral de Porto Seguro e de outras obras na próxima revisão do Plano de Obras, não houve objeções por parte dos membros da comissão.

Assim, a reunião foi encerrada.



Documento assinado eletronicamente por **Valdeci Giacomose Ribeiro, Chefe de Seção**, em 11/02/2025, às 10:21, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Cintia Vilas Bôas Campos, Coordenador**, em 11/02/2025, às 12:14, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Cristiane Mendes Lima Nogueira, Chefe de Seção**, em 12/02/2025, às 08:18, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Milena Austregésilo Herêda, Chefe de Seção**, em 12/02/2025, às 08:57, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Maxwell Mascarenhas dos Anjos, Presidente da Comissão**, em 12/02/2025, às 13:07, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Tatiana Andrade Almeida, Chefe de Seção**, em 12/01/2026, às 10:01, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.tre-ba.jus.br/autenticar> informando o código verificador **3202874** e o código CRC **5EB87D3E**.